

Checkliste für Installateure – Eingelegte Springklerleitungen

Bitte das ausgefüllte Formular an folgende Mailadresse retournieren: technik-ch.ps@georgfischer.com

Objektangaben

Bezeichnung _____
Adresse _____
Kontakt / Bauherr / Architekt / Planer _____

Massnahmen	ja	nein	Anmerkungen
▶ Deckenplan mit erforderlichen Montageinformationen (Rohrleitungsverlauf und -dimensionen, Zuleitungsanschlüsse, Position Sprinklerdüsen, etc.) liegt vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Materialauszug bzw. Ausschreibungstexte liegen vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Offerte für benötigtes Material entsprechend Materialauszug bzw. Ausschreibungstexte (ggf. auch Mietwerkzeuge und Zubehör) bei GF eingeholt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Termin für 1- tägige Verarbeiterschulung bei GF vereinbart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Angebot kalkuliert und an Planer/Bauleitung übermittelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Benötigtes Material entsprechend Materialauszug bzw. Ausschreibungstexte (ggf. auch Leihwerkzeuge, Zubehör) bei GF bestellt und Lieferzeiten abgestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Einzelheiten zur Montage (angrenzende Gewerke, Bauabschnitte, Zeitplan, Materialanlieferung und -lagerung, etc.) mit Bauleitung abgestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Liefertermine und -orte entsprechend Baufortschritt mit GF vereinbart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Befestigung der Einlagen definiert (Rohrschellen / Armierungs-Distanzkörbe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Installationsabschnitte vorgefertigt (optional)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Einweisungstermin auf der Baustelle mit GF-Kundendienst abgestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Rohrnetz inkl. Zuleitungs- und Sprinkleranschlüsse installiert und fachgerecht befestigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Installation vor dem Betonieren gefüllt und unter Druck gesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Abschliessende Dichtigkeitsprüfung durchgeführt und protokolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Prüfprotokolle und Reparatur Set an Bauleitung übergeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Installateur

Firma / Name _____
Adresse _____
Kontakt _____
Datum / Unterschrift _____