

# Checkliste für Planer – Eingelegte Springklerleitungen

Bitte das ausgefüllte Formular an folgende Mailadresse retournieren: [technik-ch.ps@georgfischer.com](mailto:technik-ch.ps@georgfischer.com)

## Objektangaben

Bezeichnung \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Kontakt / Bauherr / Architekt \_\_\_\_\_

Massnahmen	ja	nein	Anmerkungen
▶ Deckenplan mit erforderlichen Planungsinformationen (Deckenaufbau, Anordnung und Art der Sprinklerdüsen, etc.) liegt vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Rohrleitungsverlauf mit Bauleitung abgestimmt, in Deckenplan eingezeichnet und vermasst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Rohrnetz hydraulisch berechnet und dimensioniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Mindestüberdeckung Beton geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Befestigung der Einlagen definiert (Rohrschellen / Armierungs-Distanzkörbe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Vorfertigungsabschnitte definiert (falls gewünscht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Materialauszug bzw. Ausschreibungstexte erstellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Konzept zur Wiederherstellung einer vollständigen, nachhaltigen Betriebsbereitschaft innert 24 Stunden nach einer Beschädigung erstellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Planer

Firma / Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Kontakt \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_